

施設整備計画 事後評価シート(総括票)

※この総括票については、計画年度終了時点における施設整備計画(計画を変更しているものについては、最終変更後の計画)に基づいた事後評価の結果を記入すること。
また、その評価を行った施設整備計画を添付すること。

1 公立の義務教育諸学校等施設の整備に関する目標の達成状況について

①耐震性の確保を図る整備

【達成状況】

<input type="radio"/> 計画どおり実施できた。
<input type="checkbox"/> 計画したが、一部実施できなかった。
<input type="checkbox"/> 計画したが、すべて実施できなかった。

(耐震化率の目標に対する達成状況)

学校区分	耐震化率(%)	
	目標	達成状況
小学校	100.0	100.0
中学校	100.0	100.0
高等学校		
特別支援学校		
幼稚園	100.0	100.0

【所見】

構造体の耐震基準を満たしていなかった長船中学校の武道場について、計画どおり耐震補強工事が完了し、期限までに耐震化率100%が達成できた。

また、非構造部材についても、吊り天井の撤去改修や照明器具の落下防止等の対策が必要となっていた牛窓東小学校体育館、邑久中学校武道場、長船中学校体育館、長船中学校武道場の4棟について、耐震対策工事を実施した。

これにより本市においては、国で定められたすべての耐震事業について完了することができた。

②防犯対策など安全性の確保を図る整備

【達成状況】

<input type="checkbox"/> 計画どおり実施できた。
<input type="checkbox"/> 計画したが、一部実施できなかった。
<input type="checkbox"/> 計画したが、すべて実施できなかった。

【 所 見 】

--

③教育環境の質的な向上を図る整備

【 達 成 状 況 】

	計画どおり実施できた。
	計画したが、一部実施できなかった。
	計画したが、すべて実施できなかった。

【 所 見 】

--

④施設の特性に配慮した教育環境の充実を図る整備

【 達 成 状 況 】

	計画どおり実施できた。
	計画したが、一部実施できなかった。
	計画したが、すべて実施できなかった。

【 所 見 】

--

2 事後評価の時期及び方法について

平成28年8月に「平成27年度教育に関する事務の管理及び執行状況の点検・評価」の中で、瀬戸内市教育委員及び外部評価委員により評価を実施した。

なお、点検・評価報告書については、9月に市議会へ報告し市ホームページで公表済みである。

また、平成27年度末の学校施設の耐震化状況は、市ホームページに掲載している。

3 事後評価の総合所見及び今後の施設整備計画への反映等について

学校施設の耐震化事業は、施設整備の中でも最優先課題として位置づけられ、計画的に実施し、国で定められた期限までに完了することができた。

また、非構造部材の耐震対策についても、東日本大震災以降、課題とされてきたが、平成27年度重点的に実施し、早期に対策を講じることができた。

今後は、耐震基準は満たしているものの、老朽化の進んでいる施設も多いことから、老朽化対策や長寿命化事業へシフトしていく必要がある。着実に整備を進めるため、学校施設長寿命化計画を策定し、安全で快適な学習環境の実現に向けて、積極的に取り組んでいかなければならないと考えている。

施設整備計画 事後評価シート(個別票)

1 計画名称 瀬戸内市公立学校等施設整備計画

都道府県名	岡山県
市町村名	瀬戸内市

2 計画作成主体 瀬戸内市

3 計画期間 平成27年度

4 個別事業一覧

※この個別票については、計画の変更に伴い取り下げた事業も含めて、施設整備計画に計上したことのある全ての事業を計上すること。

学校名	整備区分	事業番号	事業名	建物区分	構造区分	事業実施の有無	(事業を実施した場合) 竣工年月日	(事業を実施しなかった場合) 実施できなかった理由及び今後の方針	施設整備計画の変更		備考
									事由	変更年月日	
牛窓東小学校	①	2201	防災機能強化	屋		○	平成27年9月18日				
邑久中学校	①	2201	防災機能強化	屋		○	平成27年9月18日				
長船中学校	①	2201	防災機能強化	屋		○	平成28年2月29日				
長船中学校	①	0501	地震補強	屋	S	○	平成28年2月29日				