

## 施設整備計画の目標の達成状況に係る評価(事後評価)

### 1. 施設整備計画の名称

瀬戸内市公立学校等施設整備計画

### 2. 計画期間

平成28年度～平成30年度(3年間)

### 3. 事後評価の実施

#### (1) 実施時期

令和2年8月7日 外部評価委員会開催  
平成2年8月19日 評価結果を決定

#### (2) 評価の方法

・全事業が完了した年度の翌年度に行う「教育に関する事務の監理及び執行状況の点検・評価」と合わせて、瀬戸内市教育委員および外部有識者2名による外部評価委員により評価を行った。

### 4. 総合的な所見

事業期間について工期の延長があり完了年度が令和元年度となったが、計画していたすべての事業を実施し、施設整備計画の目標は、おおむね達成できた。  
特に、邑久中学校の大規模改造(空調)(トイレ)事業と幼稚園6園の大規模改造(空調)事業については、児童生徒や保護者から好感触を得ているとともに、授業等への集中力が増加しているなどの効果を上げていると言える。  
邑久小学校の大規模改造(トイレ)事業は、完了が令和元年度に延伸となったが、トイレ環境の改善が図られた。  
今後についても、老朽化している施設の改修や、引き続きトイレ環境の改善を計画的に進めていく必要がある。

### 5. 各目標の達成状況

#### (1) 公立の義務教育諸学校等施設の老朽化対策を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

#### 【所見】

邑久中学校の校舎について、大規模改造工事を実施し、目標どおり施設の老朽化対策を図り、子どもたちが快適に過ごせる教育環境の整備を行った。

(2) 地震、津波等の災害に備えるための整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

(3) 防犯対策など安全性の確保を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

(4) 教育環境の質的な向上を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

邑久中学校校舎のトイレと邑久小学校屋外用トイレについて、洋式化、乾式化を図り、暗くて汚い従来のトイレから、誰もが使用したくなる清潔で衛生的な環境に改善した。  
 邑久中学校の特別教室を含むすべての教室、幼稚園6園の保育室と遊戯室にエアコンを整備し、熱中症の予防を図るとともに、快適な空間で集中して学習ができる環境に改善した。

(5) 施設の特性に配慮した教育環境の充実を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

6. 改築後の危険建物等のとりこわし状況

(様式3)

7. 事業ごとの実施状況

学校等の名称	目標	事業区分	整備方針				事業完了年月日	(実施しなかった場合) 未実施の理由・今後の対応予定等	備考 (改築事業は、旧施設の とりこわし時期を明記)
			事業単位	建物区分	構造区分	全事業期間 (契約～完成)			
邑久中学校(Ⅰ期工事)	(1)	06	大規模改造(老朽)	校	R	H29.3～H30.5	H30.3.30		
邑久中学校(Ⅱ期工事)	(1)	06	大規模改造(老朽)	校	R	H29.3～H30.5	H30.11.16	工期延長あり	
邑久中学校(Ⅰ期工事)	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校		H29.3～H30.5	H30.3.30		
邑久中学校(Ⅱ期工事)	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校		H29.3～H30.5	H30.11.16	工期延長あり	
邑久中学校(Ⅰ期工事)	(4)	07	大規模改造(空調)	校		H29.3～H30.5	H30.3.30		
邑久中学校(Ⅱ期工事)	(4)	07	大規模改造(空調)	校		H29.3～H30.5	H30.11.16	工期延長あり	
牛窓東幼稚園	(4)	07	大規模改造(空調)	園		H30.2～H30.3	H30.9.14	工期延長あり	
邑久幼稚園	(4)	07	大規模改造(空調)	園		H30.2～H30.3	H30.9.14	工期延長あり	
今城幼稚園	(4)	07	大規模改造(空調)	園		H30.2～H30.3	H30.9.14	工期延長あり	
美和幼稚園	(4)	07	大規模改造(空調)	園		H30.2～H30.3	H30.9.14	工期延長あり	
国府幼稚園	(4)	07	大規模改造(空調)	園		H30.2～H30.3	H30.9.14	工期延長あり	
行幸幼稚園	(4)	07	大規模改造(空調)	園		H30.2～H30.3	H30.10.29	工期延長あり	
邑久小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校		H31.2～H31.3	R1.9.26	工期延長あり	