


## 令和4年度 産業建設部 経営計画書

職・氏名	経営方針	経営資源			
産業建設部長 難波 利光	<p><b>●使命</b>                      私たち産業建設部は、安全・安心に生活できる住環境の整備を積極的に進め、更に、公共施設等インフラの充実・長寿命化を図ることで、災害に強いまちづくりを目指します。そして、農業や漁業に魅力を感じ、事業を持続的に取り組むことができる基盤作りを進め、地域が元気に活力を得ながら発展できるよう、企業誘致や中小企業振興等にも力を入れ、地域産業の活性化を進めます。</p> <p><b>●基本方針</b></p> <p>①国土強靱化地域計画を基に、建設課で行う事業に加え、他部署の事業も分任として積極的に受け入れ、住環境の整備を促進します。</p> <p>②JR3駅の駅前等整備事業等、市民生活に直接影響する事業を積極的に進め、併せて、長寿命化計画に基づくインフラ施設の維持管理を計画的に行います。</p> <p>③農業資源の質的向上を図るため、農道、用水路、ため池等農業用施設の適正な維持と保全に努めます。</p> <p>④市有建築物の品質確保を図り、質の高い建築物の整備に努めます。</p> <p>⑤市営住宅長寿命化計画に基づき、再整備や修繕を計画的に進めます。</p> <p>⑥耕作放棄地対策や担い手確保等の事業に取り組み、農林水産業の活性化を後押しします。</p> <p>⑦シカ、イノシシ等の有害鳥獣による農作物への被害を抑制するため、対策事業を積極的に推進します。</p> <p>⑧地域産業の担い手である市内の小規模事業者や中小企業者のための振興対策を積極的に推進します。</p> <p>⑨企業誘致を促進し、雇用・税収を確保するため、第2宮下産業団地の事業を積極的に進めます。</p>	所管課	建設課・建築住宅課・産業振興課		
		人 員	正職員	会計年度 任用職員	合計
		30人	10人	40人	
		一般会計	2,767,361 千円		
		特別会計	825,869 千円		
		計	3,593,230 千円		
		(うち人件費)	(227,173 千円)		

重点項目		内容	成果目標	9月末の進捗状況	1月末の進捗状況	3月末の達成状況
1	国土強靱化地域計画に基づくハード整備の実施	市道開田線の整備を推進します。	市道開田線の橋梁工事に着手し、事業の早期完成を目指し工事の進捗を図ります。	橋梁下部工事を一般競争入札にて2件発注し業者決定。予定どおりの進捗です。	工事進捗は概ね予定どおりです。	工事進捗は概ね予定どおりです。
2	長寿命化計画に基づく、生活道路等の整備	<p>市道橋梁の5年に1回の法定点検が2巡目となり、市職員及び専門業者による橋梁点検を実施し健全度の診断を行い、予防保全の観点から早期補修を行うなど、適正な管理を進めます。</p> <p>地域の活動や市民の生活に最も密着する生活道路の維持補修や改修整備など促進し、安心安全な地域づくりを推進していきます。また、まちづくりに必要な道路の整備を進めます。</p> <p>市内に3駅あるJR駅前等整備計画の短期計画の早期実現に向けて、関係者との調整を図り、安全な工事を進めます。</p>	<p>市道の橋梁 579 橋のうち、令和 4 年度は 127 橋の法定点検を実施します。</p> <p>生活道路改良工事では舗装修繕を含め、30 路線を実施します。</p> <p>生活道路維持補修等では、要望書に基づいた迅速な対応と、要望に対する実施率 70%以上を目指します。</p> <p>駅利用者等の安全に配慮した施工計画にて、大富駅、長船駅は令和4年度完成、呂久駅は令和6年度完成を目指し工事の進捗を図ります。</p>	<p>127橋の橋梁点検を発注済みです。</p> <p>17路線の工事を発注済し、7路線が工事完成しました。</p> <p>要望件数388件に対して206件対応し、実施率53%です。</p> <p>大富駅2件工事発注済み。呂久駅1件工事発注済み。長船駅3件工事発注済み。概ね予定どおりの進捗です。</p>	<p>127橋の現地点検は完了。報告書とりまとめ中であるが、緊急対応の必要がある橋梁は無し。</p> <p>28路線の工事を発注済し、13路線が工事完成しました。</p> <p>要望件数572件に対して405件対応し、実施率71%です。</p> <p>大富駅は年度内完成の見込み。長船駅は関係機関との調整に期間を要したため、令和5年度に完成が伸びる予定。呂久駅は商工会との契約を締結、工事は予定どおりの進捗です。</p>	<p>127橋の現地調査、報告書が完了しました。</p> <p>32路線の工事を発注済し、27路線が工事完成、5路線が繰越工事中です。</p> <p>要望件数701件に対して525件対応し、実施率75%です。</p> <p>大富駅は工事完成。長船駅は繰越工事となり、6月末完成予定。呂久駅の工事は概ね予定どおりです。</p>

重点項目	内容	成果目標	9月末の進捗状況	1月末の進捗状況	3月末の達成状況
3 農業用施設の適切な維持管理	<p>農地の維持や農地・水路・農道等の維持補修や改修整備など促進し、安心安全な地域づくりを進めます。</p> <p>農業用ため池の防災・減災対策として、5年に1回ため池点検を実施し健全性の診断を行い、予防保全の観点から早期補修・廃止を行うなど、適正な管理を進めます。</p> <p>防災重点農業用ため池のハード対策は県が主体的となり実施し、市は地元調整に協力します。ソフト対策は市が主体的に進めます。</p>	<p>農業用施設維持補修等では、要望書に基づいた迅速な対応と要望に対する実施率70%以上を目指します。</p> <p>農業用ため池623池のうち、令和4年度は50池のため池点検を実施します。</p> <p>ソフト施策として、ため池ハザードマップの整備を20池実施します。</p>	<p>要望件数131件に対して69件対応し、実施率53%です。</p> <p>19池のため池点検を発注済み。31池は直営点検を予定しています。</p> <p>20池のハザードマップ整備の委託を発注済みです。</p>	<p>要望件数246件に対して160件対応し、実施率65%です。</p> <p>19池のため池点検を実施中。31池は直営点検を実施済み。</p> <p>39池に対し20のハザードマップ整備を関係者と調整し作成中です。</p>	<p>要望件数322件に対して222件対応し、実施率69%です。</p> <p>50池のため池点検が完了しました。</p> <p>39池に対し20地区のハザードマップ整備が完成しました。</p>
4 質の高い公共施設の供給	<p>市の重要な建築案件について、担当課から分任を受けることにより、設計・委託・工事発注から現場監理・設計変更・完成まで一括して行い、建築物の品質管理を図ります。</p>	<p>適切な管理のもと、質の高い建築物を整備します。工程管理を徹底し、年度内に完了させます。</p> <p>令和4年度工事予定</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・本庁西棟改修工事</li> <li>・長船支所新築工事</li> <li>・今城こども園改修工事</li> </ul>	<p>分任を受けた3件の工事について、工程どおり順調に進んでいます。12月の議会に変更契約締結議案を出せるように、これから業者と協議を進めていきます。</p>	<p>長船支所新築工事については1月末に引き渡しを受けました。残り2件については2月末と3月初旬に完了する予定です。</p>	<p>3件とも事故もなく、品質の高い建築物が完成しました。</p>

重点項目	内容	成果目標	9月末の進捗状況	1月末の進捗状況	3月末の達成状況
4	<p>その他建築物の改修、修繕工事等について、担当課に対し技術的な支援を行います。</p>	<p>担当課と連携し、質の高い建築物を整備します。 令和4年度工事予定 ・道の駅グリーンパーク公衆トイレ改築工事 ・邑久スポーツ公園冒険の森トイレ新築工事 ・邑久スポーツ公園野球場トイレ撤去、新築工事 ほか</p>	<p>概ね、どの工事も順調に進んでいます。工期内に完成させるように、今後も担当課と連携していきます。</p>	<p>どの工事も2月末から3月初旬には完成します。繰越予定工事については、担当課と連携し、早期完成を目指します。</p>	<p>繰越予定以外の工事については、完成しました。</p>
5	<p>市営住宅の再整備</p> <p>市営住宅長寿命計画を基に、計画的な修繕や建替事業を推進します。</p>	<p>牛窓地区中村団地において、水洗化に向けて下水道接続工事の設計及び屋外工事を実施します。</p> <p>邑久地区の市営住宅建替に関する基本計画を策定します。</p>	<p>設計については9月末で完了しました。年度内完成に向けて、早急に工事を発注します。 9月末に受注業者が決定しました。</p>	<p>水洗化工事については、2月から工事に着手し、年度内に完成させます。 基本計画については概ね方針が固まっています。3月末には完成させます。</p>	<p>屋外工事については、完成しました。 基本計画については、方針が固まり、完成しました</p>
6	<p>農林水産業の活性化</p> <p>耕作放棄地の復旧及び耕作放棄地防止対策を推進します。</p>	<p>瀬戸内市耕作放棄地解消等事業を活用しながら、耕作放棄地を4ha 解消します。</p> <p>日本型農業直接支払い交付金事業を活用し、農地の維持管理を行います。</p>	<p>瀬戸内市耕作放棄地解消等事業について、1回目の募集を行い、応募のあった1.2haの復旧作業に着手しています。また、2回目の募集を10月から開始予定です。 日本型農業直接支払い交付金事業については、新たに2団体が事業を活用するなど、取組面積が拡大しています。</p>	<p>瀬戸内市耕作放棄地解消等事業について、2回目までの募集で応募のあった2.6haの復旧作業を実施しています。また、3回目の募集を行い、採択に向けて審査を行っています。 日本型農業直接支払い交付金事業については新団体も含め事業完了に向けて概ね順調に実施している。</p>	<p>瀬戸内市耕作放棄地解消等事業について、3回の募集を行い、3.3haの耕作放棄地を解消しました。  日本型農業直接支払い交付金事業については、3月末で全ての団体が事業を完了しました。</p>

重点項目	内容	成果目標	9 月末の進捗状況	1 月末の進捗状況	3 月末の達成状況
6	<p>実質化された人・農地プランに基づき、担い手への農地集積を推進します。</p> <p>農林水産業の担い手確保対策を推進します。</p> <p>森林環境譲与税を財源として適切な森林経営管理を推進します。</p> <p>水産業の経営・構造改善等を推進します。</p>	<p>市内3地区（邑久、長船、牛窓）の人・農地プランに基づき、更なる担い手への農地集積・集約、農地の維持管理の取組等を推進します。</p> <p>国・県の補助制度に加え、市独自の取組として、定年帰農者等育成支援事業を創設し、農地を将来にわたって持続的に活用する多様な担い手確保を図ります。</p> <p>瀬戸内市森林経営管理制度に係る森林現況調査の結果を基に、牛窓地区において森林所有者へ森林の経営・管理に関する意向調査を実施します。市が管理する森林の整備を行うことにより、森林の持つ公益的機能の普及啓発を図ります。</p> <p>水産業振興推進事業や利子補給制度等の適正な執行により、漁業者の支援を行います。</p>	<p>農地集積等につながる各種事業の活用に向けた検討を含め、各地域の取組を推進しています。</p> <p>定年帰農者等育成支援事業について、募集を行い、採択に向けて審査を行っています。</p> <p>森林現況調査の結果から、瀬戸内市森林経営管理制度の取組方針を制定する予定です。瀬戸内市の現状に合わせて、森林環境譲与税の活用方法について再検討します。</p> <p>漁業振興特別対策事業、水産業振興事業等を活用して、漁業の振興を推進しています。</p>	<p>担い手への農地集積等につながるよう、各種事業の活用等を検討するなど、各地域の取組を支援しています。</p> <p>定年帰農者等育成支援事業について、2名を採択し、計画に基づき、事業実施しています。</p> <p>森林現況調査結果から意向調査は当面行わず、今後予定している森林整備等の事業実施に向けて森林環境譲与税を積み立てます。</p> <p>漁業振興特別対策事業を活用して、邑久町漁協で高圧洗浄機2基、牛窓町漁協で船台1基を設置しました。</p>	<p>担い手への農地集積等に向け、各種事業の活用を検討するなど、各地域の取組を支援しました。</p> <p>定年帰農者等育成支援事業について、2名が事業実施し、農地を将来に渡って持続的に活用する担い手を確保しました。</p> <p>今後の事業実施に向けて当該年度の森林環境譲与税基金に積み立てました。瀬戸内市内の森林の現況に合った計画の策定に向けて検討を行いました。</p> <p>水産業振興事業を活用して、邑久町漁協でパンフレットの作成、牛窓町漁協でタコ壺を海面に投入する実証試験を行いました。利子補給制度等について適正に執行し、漁業者を支援しました。</p>



重点項目	内容	成果目標	9 月末の進捗状況	1 月末の進捗状況	3 月末の達成状況
7	<p>有害鳥獣被害対策の推進</p> <p>有害鳥獣による農作物への被害を抑制するため、対策事業を積極的に推進します。</p>	<p>総合的な被害対策（自己防衛・環境管理・捕獲）事業を推進します</p> <p>個別柵 200 件 集落柵 1 件 駆除捕獲頭数 700 頭</p> <p>集落ぐるみで行う被害防止対策を推進します</p> <p>鳥獣被害に強い集落づくり支援事業 5 地区 広報掲載 2 回 啓発動画ホームページ掲載 3 本 セミナー参加者 150 名 小規模集落セミナー 5 地区</p>	<p>■防護柵設置 ※交付決定件数 個別柵 86 件 集落柵 2 件</p> <p>■駆除捕獲頭数 イノシシ 920 頭 シカ 115 頭 合計 1,035 頭</p> <p>鳥獣被害に強い集落づくり支援事業 広報紙掲載 1 回 啓発動画ホームページ掲載 3 本</p>	<p>■防護柵設置 ※交付決定件数 個別柵 119 件 集落柵 2 件</p> <p>■駆除捕獲数 ※猟期中の錦海駆除含む イノシシ 1,087 頭 シカ 197 頭 合計 1,284 頭</p> <p>鳥獣被害に強い集落づくり支援事業 1 地区 啓発動画ホームページ掲載済 鳥獣セミナー 2/10開催予定</p>	<p>■防護柵設置 個別柵 120 件 集落柵 2 件</p> <p>■駆除捕獲数 ※錦海塩田駆除含む イノシシ 1,096 頭 シカ 211 頭 合計 1,307 頭</p> <p>鳥獣被害に強い集落づくり支援事業 1 地区 広報紙掲載 4 回 啓発動画ホームページ掲載 3 本 鳥獣セミナー会場参加 約 60 名 ※オンライン配信を実施しました。</p>
8	<p>地域産業の振興対策の推進</p> <p>地域産業の担い手である市内小規模事業者、中小企業者の振興対策を推進し、併せて創業者の支援を推進します。また、市内で新たに事業所を開設する事業者や再投資を行う既存事業者を支援し、地域産業の振興と雇用の増大を図ります。</p>	<p>創業支援等事業計画に基づき創業支援を実施します。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・創業塾受講者数 20 件</li> <li>・創業奨励金交付者数 4 件</li> </ul>	<p>創業塾の開催に向けて準備を進めています。市内で創業を考えている 15 人から受講申込がありました。</p>	<p>11 月から 12 月にかけて創業塾を開催し、14 名が修了されました。創業奨励金は、9 名の方に交付しました。</p>	<p>令和 4 年度において、創業奨励金を 11 名の方に交付しました。</p>

重点項目	内容	成果目標	9 月末の進捗状況	1 月末の進捗状況	3 月末の達成状況
8		<p>利子補給制度等の適正な執行による中小企業の支援を行います。</p> <p>新型コロナウイルス感染症による影響を受ける小規模企業者等に対して、緊急経済支援策等の情報提供を行い事業継続を支援します。</p>	<p>中小企業活性化資金利子補給について、申請があった2事業者を適格者に認定しました。また、上半期の利子補給を25件実施しました。</p> <p>エネルギー価格の高騰による影響を受けている小規模企業者等を支援する市独自制度の創設を検討しています。</p>	<p>中小企業活性化資金利子補給について、新たに3事業者を適格者に認定しました。</p> <p>エネルギー価格高騰対策事業者支援金の制度を創設し、1月末までに約530事業者から申請がありました。審査が終わり次第、順次支援金を交付いたしております。</p>	<p>令和4年度において、中小企業活性化資金利子補給の適格者として6事業者を認定しました。また、下半期の利子補給を22件実施しました。小規模事業者経営改善資金の利子補給を26件実施しました。</p> <p>エネルギー価格高騰対策事業者支援金を517事業者に交付しました。</p>
9	第2宮下産業団地の推進	第2宮下産業団地の整備を着実に実施するため、企業や地元との調整を進め、各種手続を遅滞なく行います。	事業用地の売買契約締結後、速やかに造成工事に着手し、適切な進捗管理を行います。	事業用地の買収は6月末までに完了しました。造成工事には7月から着手しています。	造成工事は予定通り順調に進んでいます。誘致企業とも定期的に協議を行い、立地に向けた準備を進めています。