

瀬戸内市

橋梁長寿命化修繕計画

令和6年4月

瀬戸内市

目次

● 1.はじめに	1
● 2.計画の目的	3
● 3.対象施設	5
● 4.計画期間	5
● 5.長寿命化修繕計画の基本方針	5
基本方針1 定期点検の実施	6
基本方針2 管理区分の設定	7
基本方針3 長寿命化及び補修・更新に関する方針	8
基本方針4 日常的な維持管理及び異常時の対応	9
基本方針5 人材育成等	9
● 6.新技術等の活用方針	10
● 7.維持管理費用の縮減に関する方針	10
● 8.定期点検の結果	11
● 9.対策実施状況	13
● 10.対策内容と実施時期	13
● 11.長寿命化修繕計画による効果と対策費用	14

1. はじめに

▼ 計画策定の背景

平成25年11月、国において「インフラ長寿命化基本計画」（以下「基本計画」という）が策定されました。

この基本計画は、国民の安全・安心を確保し、中長期的な維持管理・更新等に係るトータルコストの縮減や予算の平準化を図るとともに、維持管理・更新に係る産業（メンテナンス産業）の競争力を確保するための方向性を示すものとして、国や地方公共団体、その他民間企業等が管理するあらゆるインフラを対象に、国や地方公共団体が一丸となってインフラの戦略的な維持管理・更新等を推進することとしています。

この基本計画に基づき、本市では平成29年3月に「瀬戸内市公共施設等総合管理計画」（以下「総合管理計画」という）を策定し、長期的な視点をもって、公共施設等の更新・統廃合・長寿命化などを計画的に行い、財政負担の軽減・平準化、公共施設等の最適な配置の実現に取り組んでいます。

本計画は、総合管理計画に基づく、「橋梁」の戦略的な維持管理・更新等に係る取り組みを具体的に定めたものとなります。

▼ これまでの取り組み



▼ 濑戸内市が管理する橋梁の現状

瀬戸内市が管理する橋梁は、以下のとおりです。

道路橋梁


- 橋長15m以上の橋梁 57 橋
- 橋長2m以上15m未満の橋梁 524 橋

これらの多くは、高度経済成長期以降に集中的に整備され、今後30年で建設後50年を経過する割合が急速に増加し、老朽化による安全性の低下や補修・架替えなどの維持費が増大することが予測されています。


今後、限られた予算や人員の中、従来の「事後保全型の維持管理（※）」を全ての橋梁に行った場合、適切な維持管理を続けることが困難になります。

（※）事後保全型維持管理：損傷が顕著化して大規模な補修を行う維持管理

年度別架設橋梁数



架設後50年経過橋梁数の推移



※上記の2つのグラフは、架設年次が判明している175橋で集計しています。

2. 計画の目的

今後予想される橋梁の老朽化及び維持管理費の増大に対応するため、従来の「事後保全型の維持管理」から、損傷が軽微なうちに補修を行う「予防保全型の維持管理」に転換し、点検・計画・修繕という橋梁アセットマネジメントの考え方を導入し、道路ネットワークの安全性・信頼性の確保を図るとともに維持管理及び更新費用の縮減と平準化を目的とします。


▼ 橋梁アセットマネジメント

• 橋梁アセットマネジメントとは

橋梁アセットマネジメントとは、橋梁を資産（アセット）としてとらえ、橋梁の状態を客観的に把握・評価し、中長期的な資産の状態を予測するとともに、予算的制約の中でどのような対策をいつどこに行うのが最適であるかを考慮して、計画的かつ効率的に管理（マネジメント）する手法です。

• マネジメントサイクルの構築

データベースを中心としたマネジメントサイクルを構築し、点検結果及び補修履歴をデータベースに登録・蓄積することで、点検・修繕計画に活用し、計画的な維持管理を行います。



▼ 「事後保全型維持管理」から「予防保全維持管理」へ

ー事後保全型維持管理ー

事後保全型維持管理とは、
損傷が進行した段階で対策を行う保全方法
例えると
「病気の自覚症状が生じてから治療する」

・対策費用の低減

損傷が著しい段階で補修するため、大規模な補修が必要となり対策費用が高額になる。

高コスト工事



コンクリート床版の打替え・増厚

ー予防保全型維持管理ー

予防保全型維持管理とは、
損傷が軽微な段階で対策を行う保全方法
例えると
「健康診断を定期的に受診して健康体を維持する」

損傷が軽微な段階で補修するため、簡易な補修となり対策費用を抑えることができる。


低コスト工事



炭素繊維接着
(ひび割れの進展を抑制)


・対策費用の平準化

突発的に対策が必要となり、年度によって必要費用にバラつきが生じる。また、補修費用の予測がつきにくく、補修計画も立てにくい。




・長寿命化


著しい損傷が発覚するまで対策を行わないため、短命化の恐れがある。



補修時期や補修費用をあらかじめ把握することで計画的な補修実施と予算確保が可能となり、年度の必要費用を平準化できる。



致命的な損傷に至る前に予防的に対策を行うことで長寿命化を図る事が可能となる。



3. 対象施設

本計画の対象施設は、市が管理する橋長 2 m以上の道路橋梁とします。

道路橋梁	581 橋
● コンクリート橋	468 橋
● 鋼橋	17 橋
● ポックスカルバート	81 橋
● 石橋	15 橋

4. 計画期間

計画期間は、令和 6 年度から令和 10 年度までの 5 年間とします。

ただし、橋梁の状態は経年劣化や疲労等によって時々刻々と変化するため、点検結果等を踏まえて、適宜計画を更新するものとします。

5. 長寿命化修繕計画の基本方針

本計画の基本方針は、下記の 5 点とします。

基本方針 ①

定期点検の実施

対象施設の健全度を把握するため、定期点検を実施します。

基本方針 ②

管理区分の設定

効果的且つ持続可能な維持管理を行うため管理区分を設定します。

基本方針 ③

長寿命化及び補修・更新に関する方針

管理区分毎に管理水準を設定し、対策を図ります。

基本方針 ④

日常的な維持管理及び異常時の対応

道路パトロールの実施及び災害時等は異常時点検を実施します。

基本方針 ⑤

人材育成等

適切な維持管理を行うため、人材育成に努めます。


橋梁の健全度を把握するため、道路法施行規則第4条5の6に則り、定期点検を5年に1回の頻度で近接目視を基本に実施します。

道路法施行規則 第4条5の6

トンネル、橋その他道路を構成する施設若しくは工作物又は道路の附属物のうち、損傷、腐食その他の劣化その他の異状が生じた場合に道路の構造又は交通に大きな支障を及ぼすおそれがあるもの（以下この条において「トンネル等」という。）の点検は、トンネル等の点検を適正に行うために必要な知識及び技能を有する者が行うこととし、近接目視により、五年に一回の頻度で行うことを基本とすること。

▼ 健全度の評価方法

岡山県道路橋梁点検マニュアル（案）に基づき、橋梁を構成する部材の健全度を損傷の種類毎に評価し、部材の重要性や損傷の進行状況、環境状況など様々な要因を総合的に勘案し、「橋梁」の健全度を評価します。



限られた予算・人員で最善の維持管理を行うため、対象施設を重要度に応じた管理区分に分け、管理すべき水準をそれぞれで定義することで、効果的かつ持続可能な維持管理を行います。

管理区分 1

予防保全型維持管理を実施し、高い健全度の維持と長寿命化を図る。

対象：通行規制による社会的影響の大きい橋梁、施工規模が大きい橋梁
耐震性に劣る橋梁

通行規制による社会的影響の大きい橋

- 跨線・跨道橋 2 橋

耐震性に劣る橋梁

- 2 径間以上の橋梁 5 橋

施工規模が大きい橋梁

- 橋長 15 m以上の橋梁 56 橋



管理区分 2

事後保全型維持管理を実施し、社会的影響の無い範囲で健全度を維持する。

対象：比較的構造が単純な橋梁

比較的構造が単純な橋梁

- 橋長 15 m未満かつ单径間の橋梁 502 橋



管理区分 3

架替又は撤去を前提とし、対策時期まで最低限の維持管理を行う。

対象：架替えた方が経済的優位となる橋梁、集約化撤去を予定している橋梁

架替えた方が経済的優位となる橋梁

- 石橋・木橋 15 橋

集約化撤去を予定している橋梁

1 橋



基本方針③

長寿命化及び補修・更新に関する方針

管理区分毎に管理水準を設定し、健全度の評価に基づき、道路の効率的な維持及び修繕が図られるよう対策を行います。

▼ 管理水準

管理区分 1

予防保全型維持管理を実施し、高い健全度の維持と長寿命化を図る。

管理区分 2

事後保全型維持管理を実施し、社会的影響の無い範囲で健全度を維持する。

管理区分 3

架替又は撤去を前提とし、対策時期まで最低限の維持管理を行う。

▼ 管理水準の考え方

下の図は、対策区分B・C・Eで補修を実施した場合のイメージ図です。

対策区分Bで補修した場合、補修回数が多くなり、総補修費も高額になります。


対策区分Eで補修した場合、事後保全的な補修であり、1回当たりの補修費が高く、総工事費も高額になります。

予算縮小の観点から対策区分Cでの補修が最適と考えられます。しかしながら、限られた予算及び人員の中では全ての橋梁を対策区分Cで補修することは現実的ではありません。

管理区分1に分類する重要な橋梁または規模が大きく対策区分CとEで補修した場合の補修費の差が大きい橋梁を優先的に対策区分Cで補修し、高い健全度の維持と長寿命化を図ります。

管理区分2の橋梁は、道路機能の維持を目的に対策を実施します。

管理区分3の橋梁は、架替又は撤去を予定しており、状態を回復させる修繕は基本的に行わず対策時期まで最低限の維持管理を行います。



▼ 対策実施時期

判定区分

I

II

III

IV

対策区分

A

B

C

E

管理区分1

対策の実施

管理区分2

維持する健全度

管理区分3

▼ 優先順位の考え方

橋梁の補修優先度は、損傷状況を優先的に考慮しますが、同程度の損傷状況の場合、橋梁の重要度、損傷要因、損傷部材の種類などを総合的に勘案し決定します。

優先度評価指標	評価内容
橋梁の重要度	<ul style="list-style-type: none">● 跨線、跨道橋など第3者へ影響のある橋梁を優先● 緊急輸送道路上にある橋梁を優先● 橋長の長い橋梁を優先
損傷要因	<ul style="list-style-type: none">● 交通量の多い橋梁を優先● 塩害地域にある橋梁を優先
損傷部材	<ul style="list-style-type: none">● 主桁や床板等の主部材に損傷がある橋梁を優先

基本方針④

日常的な維持管理及び異常時の対応

橋梁を良好な状態に保つため、日常的な維持管理として、道路パトロール、清掃などを行います。

また、地震等の災害時や橋梁部材に異常が発見された場合には、異常時点検を実施して橋梁の安全性を確認し適切に対応します。

基本方針⑤

人材育成等

適切な点検や補修などの維持管理を実施するために、橋梁に関する研修会等を通じて、職員の点検・補修能力の向上を図ります。



橋梁点検実習状況

6. 新技術等の活用方針

▼ 新技術等の活用方針

橋梁の点検・修繕の実施にあたり、効率化や事業費縮減を目的としてドローン等を用いた点検や修繕工事における新材料・新工法活用の検討を行うよう努めます。

▼ 新技術等の活用に関する目標

令和10年度までに管理する581橋のうち、橋長が短く構造が単純な橋梁については直営点検を検討し、1巡回点検において従来技術を使用した約5%の橋梁（27橋程度）に対しては新技術等を活用した点検を実施することで、費用を約1割程度縮減することを目指します。



小型ドローンによる画像計測技術



赤外線調査による非破壊検査技術

7. 維持管理費用の縮減に関する方針

▼ 維持管理費用の縮減に関する方針

定期点検により損傷の早期把握及び計画的な補修を行うことで、大規模補修や更新を回避して費用の縮減を図ります。また、新技術の積極的な活用と社会経済情勢や、橋梁の利用状況及び地元住民の方々の意見等を踏まえ、迂回路が存在する橋梁については、集約化・撤去を検討し、維持管理費用の縮減を目指します。

▼ 維持管理費用の縮減に関する目標

令和8年度までに迂回路が存在する管理橋梁のうち、1橋の集約化・撤去を目標とし、約400万円の今後の維持管理費用の縮減を図ります。

8. 定期点検の結果

2019年度から2023年度（2巡目）の点検結果は、以下のとおりでした。

判定区分Ⅲ・Ⅳは損傷有として損傷率を表示しています。

▼ 管理区分別

管理区分								損傷率	損傷率グラフ
	I		II		III		IV		
	A	B	C	E					
管理区分1	19	7	26	11	0	0	0	17%	17.5%
管理区分2	308	97	68	21	7	0	0	1%	1.4%
管理区分3	10	1	2	2	1	0	0	6%	6.3%

※管理区分1はC-Ⅱ・Ⅲ・Ⅳを損傷有としています。

0%

50%

100%

▼ 経過年数別

経過年数	I	II	III	IV	損傷率	損傷率グラフ
● 橋長15m以上						
0~9年	0	0	0	0	-	0.0%
10~19年	2	1	0	0	0%	0.0%
20~29年	13	10	0	0	0%	0.0%
30~39年	3	9	0	0	0%	0.0%
40~49年	1	10	0	0	0%	0.0%
50~59年	2	5	0	0	0%	0.0%
60~69年	1	0	0	0	0%	0.0%
70~79年	0	0	0	0	-	0.0%
80~89年	0	0	0	0	-	0.0%
90~99年	0	0	0	0	-	0.0%
100年以上	0	0	0	0	-	0.0%
● 橋長15m未満						
0~9年	9	0	0	0	0%	0.0%
10~19年	15	3	0	0	0%	0.0%
20~29年	24	4	0	0	0%	0.0%
30~39年	15	1	0	0	0%	0.0%
40~49年	12	4	0	0	0%	0.0%
50~59年	16	5	1	0	5%	4.5%
60~69年	0	3	0	0	0%	0.0%
70~79年	3	2	0	0	0%	0.0%
80~89年	0	0	0	0	-	0.0%
90~99年	0	0	0	0	-	0.0%
100年以上	0	0	0	0	-	0.0%
不明	326	73	7	0	2%	1.7%

0%

50%

100%

▼ 橋種別


橋種	I	II	III	IV	損傷率	損傷率グラフ
● 道路橋梁						
コンクリート橋	365	96	6	0	1%	1.3%
鋼橋	4	13	0	0	0%	0.0%
ポックスカルバート	63	17	1	0	1%	1.2%
石橋	10	4	1	0	7%	6.7%

0% 50% 100%

▼ 部材別

部材	I	II	III	IV	損傷率	損傷率グラフ
主桁	106	31	1	0	1%	0.7%
横桁	21	2	0	0	0%	0.0%
床版	599	121	4	0	1%	0.5%
下部構造	511	65	4	0	1%	0.7%
支承部	477	10	0	0	0%	0.0%

0% 30%



9. 対策実施状況

長寿命化修繕計画を策定した2016年度から現在に至るまでの補修実績は、以下のとおりです。

年度	補修件数	主な補修実施橋梁	点検結果
2016	1	櫻橋	1巡目点検(2014～2018年度) I 448 II 94 III 38 IV 0
2017	7	四軒家橋、裳掛16号橋	
2018	13	天王上橋、薮間橋、小向橋	
2019	9	福岡栄町橋、邑久49号橋	1巡目点検結果から2巡目点検結果で 30橋 の補修対象橋梁が減りました。
2020	4	今城40号橋、裳掛4号橋	2巡目点検(2019～2023年度)
2021	6	油杉川橋、今城31号橋	
2022	6	立井橋、土師3号橋	
2023	2	戸井端橋、今城25号橋	
合計	48		

補修実施例

石橋からの架け替え（今城31号橋）



断面修復工（邑久49号橋）




10. 対策内容と実施期間

次回の点検や対策内容、実施時期等については、別紙「橋梁点検・修繕計画一覧表」のとおりです。

11. 長寿命化計画による効果と対策費用

2巡目点検（2019～2023年度）の点検結果を基に、今後40年間の対策費用をシミュレーションした結果、単年度平均で約2千万円の対策費用が必要となります。従来の事後保全型の維持管理と比較すると、約39億円のコスト縮減が見込まれるとともに、一時的なコスト増も抑制され必要予算の平準化が可能となります。

事後保全型と予防保全型の将来事業費予測



※ 上記のグラフは、現時点での点検結果・標準的な工法・単価などに基づき試算したものです。そのため、今後の点検結果や補修状況等により変化するものであり、担保されたものではありません。